



## Centrumplan



Samen verbinden verbetert

17 aug. t/m 21 aug. 2020 (wk 34)

Vak P: Nutswerkzaamheden tpv Hema

24 aug. t/m 28 aug. 2020 (wk 35)

Vak P: Nutswerkzaamheden tpv Blokker

31 aug. t/m 10 sep. 2020 (wk 36 en 37)

Vak P: Nutswerkzaamheden tm Roberinkstr.

14 sep. t/m 6 nov. 2020 (wk 38 t/m 45)

Vak P: Dura Vermeer werkzaamheden

Vak Q: Nutswerkzaamheden tm Teylersstraat

20 okt. t/m 11 dec. 2020 (wk 43 t/m 50)

Vak Q: Dura Vermeer werkzaamheden

9 nov. t/m 7 dec. 2020 (wk 46 t/m 50)

Vak R: Nutswerkzaamheden



NUTS-tracé

Opdrachtgever <b>Gemeente Losser</b>		Project <b>Herinrichting Gronausestraat en Brinkstraat</b>													
Onderdeel <b>Uitvoeringsplanning</b>			<table border="1"> <tr><td>C</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>A</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>wijziging</td><td>datum</td><td>getekend</td></tr> </table>	C			B			A			wijziging	datum	getekend
C															
B															
A															
wijziging	datum	getekend													
Schaal	Tekeningnummer	Datum 30-06-2020	Status <b>Versie 1.0</b>												
Formaat	Werknummer	Getek. JBN													
		Gec. FGZ													

